

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»

24 сентября 2020 г.

г. Изобильный

№51

Заместитель председателя комиссии:

Махринов Владимир Геннадьевич

Члены комиссии:

Бородинов Дмитрий Анатольевич

Трушев Антон Евгеньевич

Бондаренко Ирина Анатольевна

Пастухов Николай Всильевич

Бажан Евгений Николаевич

Теркунова Александра Владимировна

Секретарь комиссии:

Осонова Наталья Александровна

Повестка дня:

1. О заключенном контракте по благоустройству Парка культуры и отдыха в г. Изобильном с ООО «СТАВПРОМСНАБ» и общественной территории «Центральная площадь в с. Подлужном» с ООО «Управление строительно-монтажных и дорожных работ»

2. Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

1. СЛУШАЛИ: О заключенном контракте по благоустройству Парка культуры и отдыха в г. Изобильном с ООО «СТАВПРОМСНАБ» и общественной территории «Центральная площадь в с. Подлужном» с ООО «Управление строительно-монтажных и дорожных работ».

Докладчик: Махринов В.Г.

22 января 2020 г. заключено соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа Ставропольского

края на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 99 277 520,00 руб.

Проведен электронный аукцион на строительномонтажные работы на сумму 98 461 653,28 руб. Сумма экономии составила 494 782,18 руб.

12 февраля 2020 г. заключен муниципальный контракт на стройконтроль с обществом ограниченной ответственностью «Управление строительномонтажных и дорожных работ» на сумму 5 588,34 руб.

Также в июле 2020 г. была повторно проведена экспертиза о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, в связи с чем стоимость работ по смете уменьшилась.

По состоянию на 24 сентября 2020 года фактически выполнено работ на объекте «Благоустройство Парка культуры и отдыха в г. Изобильном» на сумму 70 328 805 руб. 96 копеек.

11 июня 2020 г. заключено дополнительное соглашение с миндором СК на увеличение суммы субсидии на общественную территорию «Центральная площадь с Подлужного».

29 июня 2020 г. заключен муниципальный контракт на строительномонтажные работы с ООО «Управление строительномонтажных и дорожных работ» (Генеральный директор Черченко Алексей Михайлович), (срок выполнения работ по условиям контракту 01.09.2020 г.), на сумму 8 548 997,54 руб., а также на строительный контроль – ООО «Строительная компания Лидер» (директор Звягинцев Сергей Анатольевич), на сумму 200 000,00 руб.

По состоянию на 24 сентября 2020 года фактически выполнено работ на объекте «Благоустройство общественной территории Центральная площадь с Подлужного» на сумму 8 548 997 руб. 54 копеек.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Махринова В.Г. принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

Докладчик: Махринов В.Г.

РЕШИЛИ: 1. Внести необходимую информацию в модуль «Форми-

Приложение

К протоколу заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»
от «24» сентября 2020 г. № 51

Субъект РФ	Ставропольский край
Муниципалитет	Изобильненский
Код ОКТМО	07713000000

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	109 256 425,46 руб. (НМЦ)
Законтрактованная стоимость	105 468 977,84 руб.
Выплаченная стоимость	78 877 803,50
Сумма экономии средств по контрактам	3 787 447,62 руб.
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	


Согласовано:

Махринов В.Г., начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)



(подпись)

Бородин Д.А., начальник отдела правового и информационного обеспечения управления труда и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)




(подпись)

Трушев А.Е., директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр», депутат Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)




(подпись)

Бондаренко И.А., главный специалист – главный архитектор отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)




(подпись)

Пастухов Н.В., заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)



(подпись)

Бажан Е.Н., заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)



(подпись)

Теркунова А.В., заместитель начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)



(подпись)

Осонова Н.А., главный специалист отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность, ФИО)



(подпись)



Дата: 24.09.2020