

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»

26 октября 2020 г.

г. Изобильный

№53

Председатель комиссии:

Омельченко Игорь Владимирович

Члены комиссии:

Трушев Антон Евгеньевич

Бондаренко Ирина Анатольевна

Бажан Евгений Николаевич

Секретарь комиссии:

Осонова Наталья Александровна

Повестка дня:

1. О заключенном контракте по благоустройству Парка культуры и отдыха в г. Изобильном с ООО «СТАВПРОМСНАБ» и общественной территории «Центральная площадь в с. Подлужном» с ООО «Управление строительно-монтажных и дорожных работ»

2. Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

1. СЛУШАЛИ: О заключенном контракте по благоустройству Парка культуры и отдыха в г. Изобильном с ООО «СТАВПРОМСНАБ» и общественной территории «Центральная площадь в с. Подлужном» с ООО «Управление строительно-монтажных и дорожных работ».
Докладчик: Омельченко И.В.

22 января 2020 г. заключено соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа Ставропольского

края на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 99 277 520,00 руб.

Проведен электронный аукцион на строительные монтажные работы на сумму 98 461 653,28 руб. Сумма экономии составила 494 782,18 руб.

12 февраля 2020 г. заключен муниципальный контракт на стройконтроль с обществом ограниченной ответственностью «Управление строительно-монтажных и дорожных работ» на сумму 5 588,34 руб.

Также в июле 2020 г. была повторно проведена экспертиза о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, в связи с чем стоимость работ по смете уменьшилась и составляет 96 919 980,30 руб.

По состоянию на 26 октября 2020 года фактически выполнено работ на объекте «Благоустройство Парка культуры и отдыха в г. Изобильном» на сумму 74 820 160 руб. 56 копеек (77% от общей суммы контракта)

11 июня 2020 г. заключено дополнительное соглашение с миндзором СК на увеличение суммы субсидии на общественную территорию «Центральная площадь с Подлужного».

29 июня 2020 г. заключен муниципальный контракт на строительные монтажные работы с ООО «Управление строительно-монтажных и дорожных работ» (Генеральный директор Черченко Алексей Михайлович), (срок выполнения работ по условиям контракту 01.09.2020 г.), на сумму 8 548 997,54 руб., а также на строительный контроль – ООО «Строительная компания Лидер» (директор Звягинцев Сергей Анатольевич), на сумму 200 000,00 руб.

По состоянию на 26 октября 2020 года фактически выполнено работ на объекте «Благоустройство общественной территории Центральная площадь с Подлужного» на сумму 8 548 997 руб. 54 копеек и составляет 100%.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Омельченко И.В. принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:


Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

Докладчик: Омельченко И.В.

РЕШИЛИ:


1. Внести необходимую информацию в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

Председатель
комиссии



(подпись) И.В. Омельченко
(расшифровка подписи)

Секретарь
комиссии



(подпись) Н.А. Осонова
(расшифровка подписи)

Приложение

К протоколу заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края» от «26» октября 2020 г. № 53

Субъект РФ	Ставропольский край
Муниципалитет	Изобильненский
Код ОКТМО	07713000000

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	109 256 425,46 руб. (НМЦ)
Законтрактованная стоимость	105 468 977,84 руб.
Выплаченная стоимость	83 369 158,10
Сумма экономии средств по контрактам	3 787 447,62 руб.
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	

Согласовано:


Омельченко И.В., заместитель председателя Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края, председатель комитета по вопросам законности и местного самоуправления

(должность, ФИО)


(подпись)

Трушев А.Е., директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр», депутат Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)


(подпись)

Бондаренко И.А., главный специалист – главный архитектор отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края


(должность, ФИО)



(подпись)

Бажан Е.Н., заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Осонова Н.А., главный специалист отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

(подпись)

Дата: 26.10.2020

